

A large, stylized 'X' graphic is positioned on the left side of the slide. It is composed of four geometric shapes: a grey parallelogram at the top right, a teal parallelogram at the bottom right, a dark teal parallelogram at the bottom left, and an orange parallelogram at the top left.

Vinger-aan-de-pols-Overleg 008 Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdam, RWS, IXAS

24 mei 2016

18:30-20:00u, Kantoor IXAS

Lammert Postma, Omgevingsmanager RWS

Malou van der Pal, Omgevingsmanager IXAS

Agenda

1	Opening & safety topic
2	Ronde langs de wijken: Vinger aan de Pols
3	Thema 1: Stand van zaken damwandenplanning
4	Thema 2: Voorbereiden op Tunnelperiode
5	Afsluiting

1) Safety topic

Camera 2: A9 ri. Holendrecht vanaf S112



- 1^{ste} Pinksterdag 13:30 uur
- 5 personen op bouwplaats
- 1 persoon steekt wisselbaan te voet over!

Doel en werkvorm

Informele dialoog

- Inzicht bieden in relatie tussen uitvoering, hinder en communicatieaanpak, zodat:
 - verwachtingen goed zijn afgestemd
 - IXAS haar communicatieaanpak kan aanscherpen met kennis AGG
 - AGG actuele project informatie heeft voor haar achterban
 - AGG actuele omgevingsinformatie kan delen met RWS en IXAS
- Praktische afspraken
 - Informele werkvorm
 - Kennis uitwisselen
 - Geen individuele gevallen, alleen vanuit AGG/wijkvertegenwoordiging
- AGG bijeenkomsten vervangen niet de info- en bewonersbijeenkomsten

2) Ronde langs de wijken

Vinger aan de pols


- Welke informatie vanuit AGG uit de buurt dat relevant is voor IXAS?
- Wat zijn de belangrijkste thema's binnen het gebied, waarover momenteel wordt gesproken, zorgen zijn, ed.?
- Wat zijn de ervaringen van RWS en IXAS naar aanleiding van de 'aanbelrondes' in de wijk?

3) Thema 1: planning

Actuele stand van zaken


- Aanbrengen middenberm damwand
- Afsluitingen onderliggende wegennet
- Omzettingen op A9

Damwanden aanbrengen



Wat speelde de afgelopen maand?

5 mei: ingebruikname wisselbaan



Afsluitingen op onderliggende wegennet

Wegvak	Werkzaamheden	Planning	Stremming
Afrit Snelweg >> Gooiseweg	Damwand aanbrengen vanaf de afrit	30 mei tot en met 10 juni 2016	Afrit snelweg naar Gooiseweg geheel afgesloten.
Toerit Gooiseweg >> Snelweg	Damwand aanbrengen vanaf de toerit	13 juni tot en met 24 juni 2016	Toerit van Gooiseweg naar de snelweg geheel afgesloten.
Kromwijkdreef	Verlengen hulpbrug voor auto's en aansluiten Kromwijkdreef op hulpbrug	Nacht van we 15/6 op do 16/6 en nacht van ma 27/6 op di 28/6	Kromwijkdreef twee nachten helemaal dicht ter hoogte van de A9
Huntumdreef / Meerkerkdreef	Slopen van viaduct en verlengen hulpbrug	13 juni t/m 30 juni	Huntumdreef / Meerkerkdreef geheel afgesloten.
Provincialeweg	Sloop brug over de Gaasp noord	17 t/m 20 juni 24 t/m 27 juni 2016	Provincialeweg afgesloten, m.u.v. nood en hulpdiensten.

Thema 2: Start bouw tunnel


Hoe & wat tunnelbouw

- Hoe bouwt IXAS de tunnel?
- Welke hinder verwachten we te veroorzaken?
- Welke werkzaamheden voeren we overdag en 's nachts uit?
- Hoe gaan we de omgeving informeren?



Hoe bouwt IXAS de tunnel?

- 1) Heien van 8000 palen voor noordelijke en zuidelijke tunnelbuizen
- 2) Maken van de betonnen vloer
- 3) Maken van de wanden
- 4) Het dak dicht maken
- 5) De weg aanleggen in de tunnel
- 6) De tunnel testen






Hoe ziet dat er bij ons uit?



Planning bouw tunnel

4 tunneldelen, noordelijke en zuidelijke tunnelbuizen.



Tunneldeel 1

Start: begin juni 2016
 Damwanden: begin mei '16 - eind juli '16
 Heipalen: begin juni '16 - dec '16
 Bouw dienstgebouw: dec '16 - maart '17
 Ruwbouw tunneldeel 1 klaar: juni 2017
 Let op: 2e en 3e week aug '16 geen heiwerk

Tunneldeel 2

Start: begin juni 2016
 Damwanden: begin mei '16 - half juni '16(??)
 Heipalen: begin juni '16 - sept '16
 Bouw dienstgebouw: sept '16 - maart '17
 Ruwbouw tunneldeel 2 klaar: april 2017
 Let op: 2e en 3e week aug '16 geen heiwerk

Tunneldeel 3

Start: eind juni 2016
 Damwanden: begin mei '16 - half juni '16 (?)
 Heipalen: begin juni '16 - oktober '16
 Ruwbouw tunneldeel 3 klaar: maart 2017
 Let op:

Tunneldeel 4


Start: augustus 2016
 Damwanden: geen damwanden nodig
 Heipalen: eind aug '16 - nov '16
 Bouw dienstgebouw: okt '16 - feb '17
 Ruwbouw tunneldeel 4 klaar: juni 2017
 Let op:

De op- en afrit S112 Gooiseweg kruisen nu nog de tunnel. Op die twee plekken kunnen we de tunnel nog niet bouwen. In november 2016 verleggen we deze op- en afrit naar een plek waar de tunnel al klaar is. Daarna bouwen we de resterende tunnelstukken op deze plekken versneld: van december '16 tot juni '17.

Werkzaamheden

Overdag

- 1) Heien 8.000 palen, circa 8 stellingen
- 2) Maken van poeren, wapening en bekisten
- 3) Maken van betonnen vloeren
- 4) Maken van wanden
- 5) Maken van dekken
- 6) Tot augustus en in de winter: aanbrengen van damwanden



Werkzaamheden

's nachts

Uitgangspunt 1: 's nachts sluiten RWS & IXAS de wisselbaan om alle aanvoer van materieel en materieel uit te voeren via de wisselbaan om zo min mogelijk te vervoeren via het bouwterrein aangrenzend aan de woningen

>> gebruiken rijksweg in plaats van bouwterrein om overlast te verminderen


Uitgangspunt 2: We doen 's nachts alleen wat overdag niet kan binnen de huidige kaders

>> geen funderingswerkzaamheden in de nacht

Werkzaamheden

's nachts

- 1) Per nacht ca. 20-25 trailers met wapening, waarvan ca. 10 trailers door kranen worden gelost op de bouwplaats (via wisselbaan)
- 2) Per nacht ca. 10-15 trailers voor overige materiaal/materieel (oa kisten)
- 3) Afwerken ("vlinderen") van vloeren en dekken na betonstort. Dit is afhankelijk van de buitentemperatuur
- 4) Maken van de wisselbaan tunnelwanden, inclusief het slijpen van wapening.
- 5) Tot in augustus: afgraven van het noordelijke deel van de A9



Kortom

Ook de komende periode weer veel hinder

Maanden juni en juli veel hinderactiviteiten parallel:

- Overdag: aanbrengen middenberm damwanden
- Overdag: trekken wisselbaan damwand
- Overdag: aanbrengen 8.000 heipalen
- Nacht: aan- en afvoer van materieel
- Nacht: betonwerk wanden wisselbaan
- Nacht: afwerken betonnen vloerdelen en dakdelen (vlinderen)
- Nacht: grondwerkzaamheden afgraven A9

Maar: niet overal tegelijkertijd

Hoe informeren we de omgeving?

Middelen

- RWS Informatie bijeenkomsten per wijk tweede helft juni
- A9 colleges organiseren 'Hoe bouwt IXAS de tunnel'
- Doorzetten van digitale nieuwsbrieven, bouwbriefen, advertorials
- Aanbelrondes langs wijken
- Afteller aanbrengen damwanden
- Afteller aanbrengen heipalen
- Rondleidingen langs bouwplaats
- Spreekuren op uitzichtspunten

Hoe kan AGG ons helpen?

Afsluiting



Inplannen nieuwe overleggen