



Agenda 25ste VAP-overleg A9 Gaasperdammerweg

1. Opening mededelingen en rondje langs de wijken
2. Stand van zaken afwikkeling bouwschades
3. Stand van zaken werkzaamheden IXAS en voorlopige scenario's openstellen tunnel
4. Stand van zaken ontwikkelingen in het stadsdeel (door Iris van der Horst)
5. Suggesties aan gemeente voor locaties te verplaatsen bomen
6. Rondvraag



1. Opening, mededelingen en rondje langs de wijken



2. Stand van zaken schadeafhandeling

– Actueel aantal schadegevallen:	243	(was 243)
– Aantal nieuw in 2018/2019	41	(was 41)
– Aantal x second opinion aangevraagd:	42	(was 40)
– Aktes van kwijting opgesteld:	186	(was 182)
– Aktes van kwijting uitbetaald:	172	(was 169)
– Aantal dossiers gesloten:	197	(was 193)

Voorbeeld:

- Openstaande “oude dossiers” Nieuw Kemperling 5 (was 9)
 - 4 daarvan wachten op resultaat second opinion
 - 1 loopt niet meer omdat geen normaal contact mogelijk is



3. Stand van zaken werkzaamheden IXAS



Dak wisselbaan



Op 23 mei is het laatste dek van de wisselbaan gestort.



Hittewerende bekleding



In vier buizen is de hittewerende bekleding aangebracht.

We werken nu in de parallelbaan aan de zuidkant.

Hier is ongeveer de helft aangebracht.

Medio oktober is het werk klaar.

Tunneltechnische installaties



Technische installaties hangen in hoofdrijbanen en wisselbaan.

Noordelijke buis worden de laatste installaties aangebracht

Volgende week starten we in de zuidelijke buis.

Tunneltechnische installaties



Vanaf 23 september gaan we testen in de wisselbaan.

Eind september en 1 oktober testen we de omroepinstallaties van de wisselbaan

Half november starten de integrale tunneltesten van de andere vier buizen.

Geluidscherm Kantershof




Bodem wordt niet stabiel

Oplossing
damwand langs
het talud in de
grond drukken

Het ontwerp wordt
gemaakt. Op basis
daarvan kan een
werkplan worden
gemaakt.

Werkzaamheden 2020



Viaduct
Lemelerbergweg
afbouwen

Werkzaamheden 2020



Laatste dek
Haarlerbergpad
bouwen (voor
zuidelijke
parallelrijbaan)

Werkzaamheden 2020



Bouw ovonde in
Gooiseweg

Aanpassing
kruising
Gooiseweg en
Langbroekdreef



Werkzaamheden 2020



Afbouwen
zuidelijk deel
brug over de
Gaasp

Tunnelwand
hoofdrijbaan
zuid



4. Stand van zaken ontwikkelingen in het stadsdeel



5. Suggesties aan gemeente voor locaties voor 200 te verplaatsen bomen

6. Rondvraag

