



Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat



SAA project A9 Gaasperdammerweg

30^{ste} VAP overleg



Inhoud presentatie

1. Opening, mededelingen en voorstelronde
2. Acties vorig overleg
3. Stand van zaken gefaseerde openstelling Gaasperdammertunnel
4. Doorkijk werkzaamheden 2020/2021
5. Afhandeling schades
6. Participatie tunneldak (Age Niels Holstein)
7. Rondje langs de wijken



1. Opening, mededelingen en voorstelronde



Acties vorig overleg

1) Wilgentenenschutting Huntum verwijderen

Aannemer wordt ingeschakeld.

2) Wilgentenenschutting BBK laten staan

Contact met BBK: voor zover mogelijk zijn de schuttingen hersteld.

3) Maairegime meeuweneiland checken

Alleen buiten broedseizoen, indien nodig



Acties vorig overleg

4) Checken besluitvorming voet-skeelerpaden

Voetpaden, waarop geskeelerd kan worden.

5) Uitsluitsel geven over hindermaatregelen tijdens nachtwerk

Nachtwerk voornamelijk in weekendwerkzaamheden.

Zoveel mogelijk hinder veroorzakende werkzaamheden uit de weekenden. Voorbeelden GVB/Kromwijkdreef en laatste openstellingsweekend.



Stand van zaken gefaseerde openstelling Gaasperdammertunnel

- 28 september hoofdbuis richting Diemen geopend.
- Weekend van 20-23 november laatste openstellingsweekend.
- Organisatie moment bewoners laatste openstellingsweekend gestaakt. Alternatief volgt.



Doorkijk werkzaamheden 2020/2021

- Afbouw verkeersplein Gooiseweg
- Fase 4 openstelling Gaasperdammertunnel
- Ontmanteling bestaande A9
- Afbouw park
- Parkbruggen en fietspaden
- Kruising Loosdrechtdreef/Kromwijkdreef/Langbroekdreef

Afbouw verkeersplein Gooiseweg




- Hulpbrug verwijderd
- Gat zuidzijde opgevuld
- Op- en afrit weer open
- Aanleg plein
- Druppels asfalteren
- Verkeerslichten plaatsen, OV

Openstelling fase 4

23 november 2020

Ingebruikname tunnel Fase 4



Openstelling fase 4

- Sanering bij oude A9




Openstelling fase 4




Ontmanteling bestaande A9

- Asfalt, fundering en zand verwijderen



Ontmanteling bestaande A9

- Transportroutes
- Depots



Ontmanteling bestaande A9

- Sloop viaducten



Parkbruggen

Start voorjaar 2021

Heiwerk half okt

Palen boren


Heiwerk half okt




Opbouw park

Zand en grond
aangebracht

Na 23 november
aanbrengen grond



Opbouw park groen




- Disclaimer: vrijgave voor aanplant afhankelijk van 'leven' in grond

Nieuwe kruising Loosdrechtdreef/Kromwijkdreef



- Start begin 2021
- Aanleg nieuw kruispunt
- Op- en afrit S113
- Bouwen buiten het verkeer
- Afsluitingen nodig om nieuwe wegen aan te sluiten

Nieuwe kruising Loosdrechtdreef/Kromwijkdreef





Afhandeling schades

Wijk	Aantal schades open
Nieuw Kempering	5
Kantershof	5
Kelbergen	2
Laag Kralenbeek	3
Nellestein	1
Huntum	1



Participatie tunneldak



Rondje langs de wijken