

**9 januari 2016.**

### **Werkzaamheden A9 op dit moment.**

#### Heipalen voor de wisselbaan bij Nieuw Kempering

Het aanbrengen van de heipalen voor de wisselbaan duurt door puin in de ondergrond langer dan gepland. Vanaf 11 januari brengen we daarom nog heipalen aan ter hoogte van de wijk Nieuw Kempering. We werken hier tot en met eind januari tussen 8.00 en 17.00 uur. Van 25 tot en met 29 februari brengen we tevens heipalen aan in de oksel van afrit naar de S113 aan de noordkant van de A9.

#### Nachtwerkzaamheden bij Kromwijkdreef

In januari werkt IXAS een aantal nachten bij de kruising van de A9 Gaasperdammerweg met de Kromwijkdreef. Aan de zuidzijde van de huidige A9 maken we tijdelijke rijstroken waar een gedeelte van het snelwegverkeer over rijdt tijdens de bouw van de tunnel. We breiden daarvoor het viaduct (in de A9) over de Kromwijkdreef uit. Vanaf maandag 11 januari leggen we de dekken voor de uitbreiding van het viaduct van de A9. Daarna bouwen we de autohulpbrug in de Kromwijkdreef af en sluiten die aan op de bestaande weg. Deze werkzaamheden voeren we uit tussen 20.00 en 6.00 uur.

#### Damwanden bij Gooiseweg

Van maandag 18 januari tot en met vrijdag 29 januari brengt IXAS ten noorden van de A9 aan weerszijden van de Gooiseweg damwanden aan. Deze damwanden zijn nodig om tijdens de werkzaamheden de huidige A9 stabiel te houden. De machine die de damwand aanbrengt, start aan de westzijde van de Gooiseweg en brengt hier gedurende drie dagen damwandplanken aan. Op 21 januari verplaatsen we de stelling naar de oostzijde van de Gooiseweg. De stelling heeft zes werkdagen nodig voor de damwanden aan deze zijde.

Daarna vinden er graafwerkzaamheden plaats en brengen we ankers aan die zorgen dat de damwanden stabiel blijven. Het afgraven en aanbrengen van de ankers vindt plaats tussen 22 januari en begin maart.

Meer informatie leest u in het bijgevoegde bouwberichten.